

Réalisation Coprem France:

Essone : Ville du Bois - Bassins

La flexibilité de production de Coprem se distingue aussi en France, à plus de 800 km des établissements situés à Bottanuco, en Italie dans la région de Bergame

Grâce à son partenaire **Bonna Sabla**, qui est en France leader dans le domaine de la préfabrication de produits en béton, Coprem s'est vue attribuer une importante commande pour la **réalisation de deux bassins de rétention des eaux pluviales** dans le cadre de travaux d'agrandissement d'un centre commercial. Grâce à sa réactivité **Coprem** a réalisé, en moins de quatre semaines, tous les cadres en béton nécessaires, en assurant ainsi les impératifs de la logistique de la maîtrise d'ouvrage.



Le Centre Commercial de Ville du Bois

Quelques semaines seulement pour fabriquer les cadres, mais uniquement un délai de deux jours pour la livraison de toutes les pièces: 8 camions le 1er août (un camion par heure) et 5 camions le 2 août, en ajoutant les problèmes dus aux restrictions de la circulation des poids lourds durant l'été ; le chantier ayant exigé la livraison des pièces numérotées suivant un ordre bien précis. Les cadres Coprem de 200x150 cm et de 200cm de longueur pour une épaisseur de 16cm ont permis la mise en place du premier bassin de 26m de long ainsi que du second bassin de 48m de long, **disposant chacun de nombreux regards d'inspection**.



Les cadres Coprem Bonna Sabla sur le plateau avant leur manutention





Les poses sur le chantier

Jour	Livraison	Horaire	Transport	Bassin #1 250*150			Bassin #2 250*150		
Jeudi	01-août	07:30	Plateau				1	2	3
Jeudi	01-août	08:30	Plateau				4	5	6
Jeudi	01-août	09:30	Plateau				7	8	9
Jeudi	01-août	10:30	Plateau				10	11	12
Jeudi	01-août	11:30	Plateau				13	14	15
Jeudi	01-août	13:30	Plateau				16	17	18
Jeudi	01-août	14:30	Plateau				19	20	21
Jeudi	01-août	15:30	Plateau				22	23	24
Vendredi	02-août	07:30	Plateau	1	2	3			
Vendredi	02-août	08:30	Plateau	4	5	6			
Vendredi	02-août	09:30	Plateau	7	8	9			
Vendredi	02-août	10:30	Plateau	10	11	12			
Vendredi	02-août	11:30	Plateau	13					
	Livraisons planifiées validées								
	Livraisons effectuées								
				x	Pièce standard		x	Pièce standard	
				x	Pièce spéciale OM		x	Pièce spéciale OM	
				Poids	22,5	Plateau	Poids	22,5	Plateau

Le planning de la livraison réalisée pour répondre aux impératifs du chantier: un plateau par heure pour la livraison de 3 pièces à la fois en suivant un ordre bien établi. Le rapport d'assistance de chantier rédigé par Bonna Sabla a souligné la parfaite satisfaction du client.

